



Cuenta Pública 2021
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: (1) MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE (01)

Al 31 de Diciembre de 2021 (12)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
6122	PROYECTO DE CASA DE CULTURA	MTA/DO/RP/2019/PS/014	TENANGO DEL AIRE	15/07/2019	20/07/2019	CONTRATO		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	21,808.00
6125	REMODELACION DEL AUDITORIO	MTA/DOP/RP/OA/2019/001	AUDITORIO TENANGO DEL AIRE	06/03/2019	15/04/2019	ADMINISTRACION		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS	88,571.59
6122	CASA DE DIA ADULTOS MAYORES CONST 2DA ETAPA	MTA/018/2019/FEFOM/005	TENANGO DEL AIRE	14/09/2019	13/10/2019	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM-2019	1,303,200.00
6122	REMODELACION INST SEG PUBLICA	MTA/018/2020/FEFOM/005	SEGURIDAD PUBLICA	19/11/2020	18/12/2020	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM-2020	641,365.71
6122	CONSTRUCCION DE ALULA TIPO REGIONAL EN LA ESC TELESEC OF No.207 FERNANDO MONTES DE OCA	MTA/018/2021/FISMDF-FAIS/001	SAN MATEO TEOPULULA	30/08/2021	28/10/2021	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF 2021	451,667.00
6122	CONSTRUCCION DE PAV DE CONC HD E ILUM EN LA CDA 8 DE SEPTIEMBRE	MTA/018/2021/FISMDF-FAIS/002	SAN MATEO TEOPULULA	30/08/2021	28/09/2021	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF 2021	628,345.97
6122	CONSTRUCCION DE BARRA DE COLUMNANCIA DE LA ESC SEC 5 DE FEBRERO	MTA/018/2021/FISMDF-FAIS/003	CABECERA MUNICIPAL	30/08/2021	28/09/2021	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF 2021	579,377.67
6122	REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN LA ESC PRIM NIÑOS HEROES	MTA/018/2021/FISMDF-FAIS/004	SAN JUAN COXTOCAN	30/08/2021	28/09/2021	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF 2021	707,698.41
6122	CONSTRUCCION DE TRES CISTERNAS EN EL MPO DE TENANGO DEL AIRE	MTA/018/2021/FISMDF-FAIS/005	TENANGO DEL AIRE	30/08/2021	28/09/2021	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF 2021	179,644.14
6122	CONSTRUCCION DE 6 LOSAS DE CONCRETO ARMADO	MTA/018/2021/FISMDF-FAIS/006	SAN MATEO TEOPULULA	31/08/2021	14/10/2021	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF 2021	305,500.73
6122	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS	MTA/018/2021/FISMDF-FAIS/007	SAN MATEO TEOPULULA	31/08/2021	14/10/2021	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF 2021	1,358,688.14
6122	ILUMINACION DE AV FERROCARRIL	MTA/018/2021/FEFOM/001	SAN JUAN COXTOCAN	11/10/2021	09/11/2021	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2021	115,190.30
6122	ILUMINACION DE AV REVOLUCION	MTA/018/2021/FEFOM/002	TECUATITLA	18/10/2021	06/11/2021	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2021	373,074.17
6122	ILUMINACION DE LA AV 18 DE MARZO	MTA/018/2021/FEFOM/003	TENANGO DEL AIRE	11/10/2021	09/11/2021	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2021	150,161.23
6122	REHABILITACION DE OFICINAS, GALERIAS Y AREA EXTERIOR	MTA/018/2021/FEFOM/004	COMANDANCIA MPAL TENANGO DEL AIRE	15/10/2021	13/11/2021	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2021	641,220.93
6122	CONSTRUCCION DE 2 PARADAS DE CAMION	MTA/018/2021/FEFOM/005	SAN JUAN COXTOCAN	11/10/2021	09/11/2021	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2021	145,012.98
6122	REMODELACION DEL PARQUE DE TENANGO DEL AIRE	MTA/018/2021/FEFOM/006	TENANGO DEL AIRE	15/10/2021	13/11/2021	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2021	1,270,777.11
6122	REMODELACION DE LA BODEGA DEL DIF	MTA/018/2021/FEFOM/007	TENANGO DEL AIRE	18/10/2021	16/11/2021	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2021	293,938.66
6122	CONSTRUCCION DE EXPLANADA, GUARN Y BANQ EN LA PLAZA DEL TACO	MTA/018/2021/FEFOM/008	TENANGO DEL AIRE	18/10/2021	16/11/2021	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2021	460,820.43
6122	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES MORELOS Y MATAMOROS	MTA/018/2021/FEFOM/009	TENANGO DEL AIRE	15/10/2021	03/11/2021	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2021	863,672.97
6122	CONSTRUCCION DE PAV DE CONCRETO HIDRAULICO E ILUMINACION DE CDA ALLENDE	MTA/018/2021/FEFOM/010	TENANGO DEL AIRE	18/10/2021	26/11/2021	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2021	1,093,207.98
6122	CONSTRUCCION DE CONSULTORIO, COCINA Y SANITARIOS EN EL SALON DE USOS MULTIPLES.	MTA/018/2021/FEFOM/011	SANTIAGO TEOPULULA	15/10/2021	28/11/2021	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2021	935,047.37
6122	ELECTRIFICACION EN LA CALLE CAMINO VIEJO	MTA/018/2021/FEFOM/012	TENANGO DEL AIRE	15/10/2021	03/11/2021	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2021	793,954.78
6122	REHABILITACION DE LOS SANITARIOS DE LA PLANTA BAJA PRESIDENCIA MPAL	MTA/018/2021/FEFOM/013	TENANGO DEL AIRE	18/10/2021	16/11/2021	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2021	348,140.49
6122	CONSTRUCCION DE OFICINAS Y SANITARIOS DE LA CASA EIDAL	MTA/018/2021/FEFOM/014	TENANGO DEL AIRE	18/10/2021	26/11/2021	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2021	873,736.25
	ACCIONES PARA EL DESARROLLO	MTA/018/2021/FEFOM-016/PS-001 MTA/018/2021/FEFOM-016/PS-002	TENANGO DEL AIRE	20/10/2021 15/10/2021	10/11/2021 15/11/2021	ADMINISTRACION		100%	100%	260101	FEFOM 2021	472,138.65
6125	ADQUISICION DE INSUMOS PREVENTIVOS PARA EL COVID19	MTA/018/2021/FEFOM-015/PS/001 MTA/018/2021/FEFOM-015/PS/002 MTA/018/2021/FEFOM-015/PS/003 MTA/018/2021/FEFOM-015/PS/004	TENANGO DEL AIRE	25/10/2021 26/10/2021 27/10/2021 03/11/2021	03/11/2021 04/11/2021 28/10/2021 13/11/2021	ADMINISTRACION		100%	100%	260101	FEFOM 2021	983,622.20

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Total (13) 16,070,563.86

Notar llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios.

PRESIDENTE MUNICIPAL (17)
C. ROBERTO AVILA VENTURA



TESORERO (A) MUNICIPAL (17)
C. ANABELICA GARCIA NAJERA



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL (17)
C. MA INES MONTIEL RAMIREZ



DIRECTOR (A) DE OBRAS PUBLICAS (17)
C. DANIEL HERNANDEZ RAMIREZ

