

Un Gobierno
de Acción
y Solución

MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE
GOBIERNO MUNICIPAL • 2019-2021



"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: ADMINISTRATIVA
No. DE OFICIO: MTA/PDCIA/2021/600

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉX., A 21 DE DICIEMBRE DE 2021.

LIC. YAZMÍN ENRÍQUEZ VÁZQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
TOLUCA MEX.
PRESENTE:


Tras haberme informado en un momento

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO, ME DIRIJO A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA PARA REMITIRLE DE MANERA IMPRESA EL INFORME DEL SISTEMA DE AVANCE MENSUAL (SIAVAMEN), DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES FISMDF, EL CUAL SE MUESTRA CON MOVIMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, EN BASE AL ARTICULO 240 DE LA LEY DE COORDINACION FINANCIERA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS.


SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED NO SIN ANTES ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

C. ROBERTO ÁVILA VENTURA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro, Tenango del Aire,
Estado de México, C.P. 56780 Teléfono: 01 597 98 2 54 00
e-mail: gobiernomunicipal1921@gmail.com
Tenango del Aire 1921





Gobierno del
Estado de México

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 089 TENANGO DEL AIRE / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. INFORME MENSUAL DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2021.
Reporte de Ejercicio Asesorado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 4,215,396.00 RÚNTERO \$ 447,904

Cuentas		Detalle de la Obra y/o Acción			Mod. Ejec.		Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Terceras			Beneficiarias		Avances					
Cuentas	Subcuentas	Programa	Subprograma	Ítem	Objetivos	Mod. Ejec.	Fac. del Pro.	Por. del Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses S.	Total	R. del Fondo	Intereses S.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fa.	Fi.	
4008/001/130410	17 GEN	UNIVERSIDADES Y UNIDADES BÁSICAS DEL SECTOR EDUCATIVO	A. CONSTRUCCIÓN DIRECTA	222 SECUNDARIA (AJUAJ)	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DIFCULAL, 207 FUENTES DE COY, C.C.T, 187000, UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE SAN MATEO TEXCOCULA, MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. / TENANGO DEL AIRE	CONTRATO	2021-08-30	2021-10-26	461,847.00	461,847.00	0.00	461,847.00	461,847.00	0.00	02 METRO CUBICO	74.83		5	ALUMNO	1	248	190	12.09
4008/002/164000	17 IAS	UNIFORMIZACION	A. CONSTRUCCIÓN COMPLEJOS Y OBRAS DE OBRA	186 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORTALUCO EN LA COL. 8 DE SEPTIEMBRE, TRAMO DE C. 8 DE SEPTIEMBRE A CADENAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TEXCOCULA, EN EL MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. / TENANGO DEL AIRE	CONTRATO	2021-08-30	2021-09-28	351,172.84	351,172.84	0.00	351,172.84	351,172.84	0.00	02 METRO CUBICO	458.27		0	POBLADO	1	148	100	70.50
4008/003/166000	09 GEN	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SECTOR EDUCATIVO	A. CONSTRUCCIÓN DIRECTA	222 SECUNDARIA (GRANDES PERIMETRALES 5)	CONSTRUCCIÓN DE PUERTO DE COLOCACIÓN DE LA ESC. 8 DE FEBRERO, C. C. T. 186600, UBICADA EN LA C. DE LOS NACIONALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. / TENANGO DEL AIRE	CONTRATO	2021-08-30	2021-08-24	578,377.57	578,377.57	0.00	578,377.57	578,377.57	0.00	02 METRO CUBICO	86.15		5	ALUMNO	1	434	100	163.00
4008/004/169000	09 GEN	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SECTOR EDUCATIVO	A. CONSTRUCCIÓN DIRECTA	211 PRIMARIA (GRANDES PERIMETRALES 5)	RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SAN JUAN EN LA SEC. FRA. MIRO MEDES UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COXTOCAN, EN EL MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. / SAN JUAN COXTOCAN	CONTRATO	2021-08-30	2021-09-28	707,868.41	707,868.41	0.00	707,868.41	707,868.41	0.00	02 METRO CUBICO	48.90		5	ALUMNO	1	198	100	165.00
4008/005/169000	16 IAS	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LA VIVIENDA	A. CONSTRUCCIÓN DIRECTA	172 CRISTERIA	CONSTRUCCIÓN DE 3 CRISTERIAS EN EL MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. / SANTIAGO TEXCOCULA	CONTRATO	2021-08-08	2021-08-23	118,861.41	118,861.41	0.00	118,861.41	118,861.41	0.00	02 METRO CUBICO	12.89		7	FAMILIA	2	100	100	100.00
4008/006/169000	16 IAS	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LA VIVIENDA	A. CONSTRUCCIÓN DIRECTA	172 CRISTERIAS	CONSTRUCCIÓN DE 3 CRISTERIAS EN EL MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. / SANTIAGO TEXCOCULA	CONTRATO	2021-08-20	2021-08-28	80,862.73	80,862.73	0.00	80,862.73	80,862.73	0.00	02 METRO CUBICO	8.00		4	FAMILIA	4	100	100	100.00
4008/007/169000	18 IAS	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LA VIVIENDA	A. CONSTRUCCIÓN DIRECTA	238 Techo firme (NO MATERIAL DE CEMENTO, NI LAMBRA DE CARTÓN)	CONSTRUCCIÓN DE Techo FIRME (NO MATERIAL DE CEMENTO, NI LAMBRA DE CARTÓN) EN TENANGO DEL AIRE LOCALIDAD SAN JUAN COXTOCAN AS ENTAMIENTO SAN JUAN COXTOCAN / SAN JUAN COXTOCAN	CONTRATO	2021-08-20	2021-08-28	63,485.98	63,485.98	0.00	63,485.98	63,485.98	0.00	02 METRO CUBICO	67.00		2	FAMILIA	2	100	100	100.00
4008/008/169000	18 IAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A. CONSTRUCCIÓN DIRECTA	238 Techo firme (NO MATERIAL DE CEMENTO, NI LAMBRA DE CARTÓN)	CONSTRUCCIÓN DE 6 LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN EL MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. / CERRO DE LAS CAMPANAS	CONTRATO	2021-08-29	2021-09-28	44,818.51	44,818.51	0.00	44,818.51	44,818.51	0.00	02 METRO CUBICO	33.00		1	FAMILIA	1	2	100	100.00
4008/009/169000	18 IAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A. CONSTRUCCIÓN DIRECTA	238 Techo firme (NO MATERIAL DE CEMENTO, NI LAMBRA DE CARTÓN)	CONSTRUCCIÓN DE 6 LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN EL MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. / TENANGO DEL AIRE	CONTRATO	2021-08-29	2021-08-23	35,886.05	35,886.05	0.00	35,886.05	35,886.05	0.00	02 METRO CUBICO	23.00		1	FAMILIA	1	4	100	100.00

EBOADEX
REPORTE DE AVANCE
19 DE DICIEMBRE DE 2021
UNIDAD DE INVENTARIOS
COMUNIDAD



ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 009 TENANGO DEL AIRE / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. INFORME MENSUAL DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2021.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 4,213,396.00 REINTEGRO: \$ 4,473.94

Datos de la Obra y Acción				Inversión Autorizada		Inversión Ejecutada			Metas Totales			Beneficiarios		Avances									
Código	Subcód.	Programa	SubPrograma	Índice	Objeto Localidad	Mod. Econ.	Fec. In. Real.	Fec. Ter. Real.	Total	R. del Fondo	Intereses R.	Total	R. del Fondo	Intereses R.	U. Instalada	Agotada	Agota. Real.	U. Instalada	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
46327 0010 10290	10 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FRÍO (NO MATERIAL DE DISECHO, NI LAMINA DE CARTÓN)	CONSTRUCCIÓN DE 8 LÓBOS DE CONCRETO ARMADO EN EL MPDO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MEXICO / BARRIO TIPOPUALA	CONTRAT O	2021-08-30	2021-09-21	10,062.00	10,062.00	0.00	10,062.00	10,062.00	0.00	00 METRO C CUADRAD O	0.00	0.00	00 METRO C CUADRAD O	FAMILIA	1	4	100	100.00
46327 0011 10290	10 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FRÍO (NO MATERIAL DE DISECHO, NI LAMINA DE CARTÓN)	CONSTRUCCIÓN DE 8 LÓBOS DE CONCRETO ARMADO EN EL MPDO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MEXICO / BARRIO SAN MIGUEL (LAS ESPINAS)	CONTRAT O	2021-08-30	2021-09-20	34,812.06	34,812.06	0.00	34,812.06	34,812.06	0.00	00 METRO C CUADRAD O	0.00	0.00	00 METRO C CUADRAD O	FAMILIA	1	2	100	100.00
46327 0012 10291	10 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FRÍO (NO MATERIAL DE DISECHO, NI LAMINA DE CARTÓN)	CONSTRUCCIÓN DE 8 LÓBOS DE CONCRETO ARMADO EN EL MPDO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MEXICO / BARRIO SAN JUAN COXTOCAN	CONTRAT O	2021-08-30	2021-09-20	57,190.21	57,190.21	0.00	57,190.21	57,190.21	0.00	00 METRO C CUADRAD O	0.00	0.00	00 METRO C CUADRAD O	FAMILIA	1	3	100	100.00
46327 0013 10290	10 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN EL MPDO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MEXICO / BARRIO TIPOPUALA	CONTRAT O	2021-08-30	2021-09-20	370,743.80	370,743.80	0.00	370,743.80	370,743.80	0.00	00 METRO C CUADRAD O	0.00	0.00	00 METRO C CUADRAD O	FAMILIA	3	16	100	100.00
46327 0014 10290	10 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN EL MPDO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MEXICO / BARRIO TIPOPUALA	CONTRAT O	2021-08-30	2021-09-20	123,561.22	123,561.22	0.00	123,561.22	123,561.22	0.00	00 METRO C CUADRAD O	0.00	0.00	00 METRO C CUADRAD O	FAMILIA	1	2	100	100.00
46327 0015 10291	10 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN EL MPDO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MEXICO / BARRIO TIPOPUALA	CONTRAT O	2021-08-30	2021-09-20	123,561.22	123,561.22	0.00	123,561.22	123,561.22	0.00	00 METRO C CUADRAD O	0.00	0.00	00 METRO C CUADRAD O	FAMILIA	1	2	100	100.00
46327 0016 10290	10 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN EL MPDO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MEXICO / BARRIO TIPOPUALA	CONTRAT O	2021-08-30	2021-09-20	123,561.22	123,561.22	0.00	123,561.22	123,561.22	0.00	00 METRO C CUADRAD O	0.00	0.00	00 METRO C CUADRAD O	FAMILIA	1	2	100	100.00
46327 0017 10290	10 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN EL MPDO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MEXICO / BARRIO TIPOPUALA	CONTRAT O	2021-08-30	2021-09-20	123,561.22	123,561.22	0.00	123,561.22	123,561.22	0.00	00 METRO C CUADRAD O	0.00	0.00	00 METRO C CUADRAD O	FAMILIA	1	2	100	100.00
46327 0018 10290	10 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN EL MPDO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MEXICO / BARRIO TIPOPUALA	CONTRAT O	2021-08-30	2021-09-20	123,561.22	123,561.22	0.00	123,561.22	123,561.22	0.00	00 METRO C CUADRAD O	0.00	0.00	00 METRO C CUADRAD O	FAMILIA	1	3	100	100.00
46327 0019 10290	10 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN EL MPDO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MEXICO / BARRIO TIPOPUALA	CONTRAT O	2021-08-30	2021-09-20	223,031.51	223,031.51	0.00	223,031.51	223,031.51	0.00	00 METRO C CUADRAD O	0.00	0.00	00 METRO C CUADRAD O	FAMILIA	1	1	100	100.00
46327 0020 10290	10 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN EL MPDO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MEXICO / BARRIO TIPOPUALA	CONTRAT O	2021-08-30	2021-09-20	147,008.87	147,008.87	0.00	147,008.87	147,008.87	0.00	00 METRO C CUADRAD O	0.00	0.00	00 METRO C CUADRAD O	FAMILIA	1	1	100	100.00
46327 0021 10294	17 URB	URB URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	011 ALBERGADO PUBLICO	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGADO EN LA COA. 8 DE SEPTIEMBRE, TRAMO DE C. 8 DE SEPTIEMBRE A CADAHABIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TIPOPUALA, EN EL MPDO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MEXICO / TENANGO DEL AIRE	CONTRAT O	2021-08-29	2021-09-20	77,173.63	77,173.63	0.00	77,173.63	77,173.63	0.00	17 PIEZA	0.00	0.00	17 PIEZA	FAMILIA	1	14	80	100.00

ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD DE BARRIOS E INFORMACION

COLOMBIA
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
CALLE DEL COMERCIO
TEL: (01) 220 10000

Reporte de Avance Ramo 33 de Fecha 21/12/2021 11:27:33 Pagina 21

RECIBIDO

SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD DE BARRIOS E INFORMACION
27 DE DICIEMBRE DE 2021



GOBIERNO FEDERAL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
(Cbras en Proceso)

MUNICIPIO: 029 TENANGO DEL AIRE / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. INFORME MENSUAL DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2021.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 4,213,396.00 REINTEGRO: \$ 4,473.04

Delas de la OMa y/o Acción			Fes. In. Pro.			Fac. Tar. Pro.			Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales			Beneficiarios		Avances		
Contad.	Sector	Programa	SubPrograma	Proces	Obras/Actividad	Mod. Espec.	Fac Inv Recad	Fac Tar Recad	Total	R. del Fondo	Intereses R.	Total	R. del Fondo	Intereses R.	U. Medida	Aprobada	Aprio Recad	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
Complementación 2																						
Ejecución 19																						

C. ROSARIO VILLA
SECRETARIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



C. ANGELICA GARCIA
SABINA
TESORERA MUNICIPAL



ARG. ALMA DELIA
ESPINOZA VILLA
DIRECTORA DE OBRAS
PUBLICAS



C. ERICK JOSE MARIA
ESCOBAR ARRIAGA
CONTRALOR INTERNO



CGRMEX
19 ENO 2021
UNIDAD DE ADMINISTRACION PRESUPUESTAL
RECIBIDO